

## Załącznik nr 3 - sieć niskoparametrowa MPEC TERMAL S.A.

lp	ulica	nr domu	Charakterystyka	technologia wykonania	długość mb
1	Broniewskiego-Słaśka	1	sieć ciepła niskoparametrowa wraz z komorami i armaturą odcinającą i odwadniającą od komory przy ul. Broniewskiego 1 wraz z przyłączami do Broniewskiego 1, pawilonu handl. Broniewskiego 3, bud. mieszk. Broniewskiego 2-2a, 4-4a; 6-6a, Słaśka 2-2a oraz paw	tradycja	210
2	Budowniczych LGOM	29	Sieć c.w.u i cyrkulacji zasilającej budynku ul. Sztukowskiego 29-37; Budowniczych 1-11, 13-21, 23-29	tradycja	258
3	Budowniczych LGOM	51	Sieć c.w.u i cyrkulacji zasilającej budynku ul. Budowniczych 31-37, 47-49, 51-57; Sztukowskiego 25-27	tradycja	258
4	Budowniczych LGOM	29	Sieć ciepła niskoparametrowa wraz z rozdzielaczami i armaturą 225 mb. Wykonana z rur stalowych czarnych, spawana. Prowadzona na ścianach budynków oraz w kanałach pomiędzy blokami	tradycja	225
5	Budowniczych LGOM	51	s	tradycja	248
6	Chrobrego	3	sieć preizolowana niskoparametrowa w technologii Międzyrzecz fi 150/250 2x 12mb do obiektów przy ul. Chrobrego 9	preizolacja	12
7	Drzymały-Kościuszki	12	sieć ciepła niskoparametrowa od węzła Drzymały 12a do Kościuszki 14-14a; Drzymały 13, 10, 8, 7, 9-11-6-4; 2; 5; 3; 1 Bankowej 6-8	tradycja	285
8	Drzymały-Kościuszki	13	modernizacja sieci niskoparametrowej, sieć preizolowana od Drzymały 1-3 do Drzymały 4, 6; fi 65-80 L=35 mb	preizolacja	35
9	Grodzka - Rynek	1-3	Sieć ciepła niskoparametrowa wraz z komorami od węzła Grodzka 3 do obiektów Grodzkiej 5-7, Rynek 17 1/2 -18, Rynek 19-22, przejście przez ul. Mieszka I, Mieszka I 2-16, Pruzi 1-3, Piastowska 1-5	tradycja	170
10	Grodzka-Rynek	9-11	Sieć ciepła niskoparametrowa, przebie od węzła Grodzka 9-11 do obiektów Rynek 13, 14-17, długość 2 x 135 mb w kanale wraz z komorami, armaturą odcinającą i odwadniającą modernizacja - montaż zaworów regulacyjnych	preizolacja	6
11	Grodzka-Rynek	9-12	Sieć ciepła niskoparametrowa, przebie od węzła Grodzka 9-11 do obiektów Rynek 13, 14-17, długość 2 x 135 mb w kanale wraz z komorami, armaturą odcinającą i odwadniającą modernizacja - montaż zaworów regulacyjnych	tradycja	129
12	Gwarków	12	Sieć c.w.u i cyrkulacji zasilającej budynku ul. Gwarków 2-12, 14-18	tradycja	95
13	Gwarków	12	Sieć ciepła niskoparametrowa wraz z rozdzielaczami i armaturą 95 mb. Wykonana z rur stalowych czarnych, spawana. Prowadzona na ścianach budynków oraz w kanałach pomiędzy blokami	tradycja	95
14	Gwarków	50	Sieć c.w.u i cyrkulacji zasilającej budynku ul. Gwarków 20-26, 28-32, 34-38, 40-44, 46-50	tradycja	233
15	Gwarków	50	Sieć ciepła niskoparametrowa wraz z rozdzielaczami i armaturą 209 mb. Wykonana z rur stalowych czarnych, spawana. Prowadzona na ścianach budynków oraz w kanałach pomiędzy blokami	tradycja	209
16	Gwarków	52	Sieć c.w.u i cyrkulacji zasilającej budynku ul. Gwarków 52-54, 56-68	tradycja	98
17	Gwarków	52	Sieć ciepła niskoparametrowa wraz z rozdzielaczami i armaturą 92 mb. Wykonana z rur stalowych czarnych, spawana. Prowadzona na ścianach budynków oraz w kanałach pomiędzy blokami	tradycja	92
18	Gwarków	80	Sieć c.w.u i cyrkulacji zasilającej budynku ul. Gwarków 70-80	tradycja	95
19	Gwarków	80	Sieć ciepła niskoparametrowa wraz z rozdzielaczami i armaturą 83,5 mb. Wykonana z rur stalowych czarnych, spawana. Prowadzona na ścianach budynków oraz w kanałach pomiędzy blokami	tradycja	84
20	Kilińskiego	2-2a	sieć ciepła preizolowana niskoparametrowa od węzła Kilińskiego 4 do obiektów Kilińskiego 2, 2a. Rury preizolowane w technologii LogstorRor fi 76,1/140 2x23 mb, fi 60,3/125 2x41,4 mb	preizolacja	65
21	Kilińskiego	8 i 15	sieć ciepła niskoparametrowa preizolowana od węzła Kilińskiego 4 do budynków Kilińskiego 15 i Szkoły Muzycznej Kilińskiego 8; fi 60,3/125 2x140 mb z alarmem, rury fi 65 2x 1,50 mb; fi 48,3/110 2x 14 mb z alarmem, fi 48,3 2 x 1 mb	preizolacja	157
22	Kościuszki	22-22a	sieć ciepła niskoparametrowa od węzła Drzymały 12 do budynku Kościuszki 22 22a sieć preizolowana fi 60,3/125 L= 2 X 99 mb w technologii LogstorRor + rurociąg stalowy fi 60,3 L= 2 X 17 mb	preizolacja	116
23	Odrodzenia	19	sieć ciepła preizolowana niskoparametrowa od węzła Traugutta 14 do obiektu Odrodzenia 19 fi 48/110 L= 2 x 12 mb +rurociąg stalowy fi 40 2 x 23 mb	preizolacja	35
24	Odrodzenia	1-3	sieć ciepła niskoparametrowa od węzła Chrobrego 1 do obiektów Odrodzenia 1-1a ,3-3a, Reja 1, 2, Rynek 1-4, 5, 6, 7, 8	tradycja	290
25	Odrodzenia	1-3	sieć ciepła preizolowana niskoparametrowa na odcinku Rynek 1-1a z przyłączem do kwaciarni, przejście przez ul. Odrodzenia do Odrodzenia 1-1a. Rury preizolowane fi 100 L= 30 mb	preizolacja	30
26	Pawia	1a	sieć niskoparametrowa od budynku Pawia 2 do Pawia 1a	tradycja	10
27	Skłodowskiej	100-134	sieć ciepła niskoparametrowa w preizolacji od węzła zlokalizowanego w komorze napowietrznej K 81010 do zespołu domków w zabudowie szeregowej fi 65/140. W budynku dalsza część sieci jest stopniowo zredukowana - rury czarne.	preizolacja	24
28	Skłodowskiej	100-134	Sieć cwu w preizolacji ocynk fi 40/125 oraz cyrkulacji w preizolacji ocynk fi 25/90. Przebiega od węzła zlokalizowanego w komorze napowietrznej K 81010 do zespołu domków w zabudowie szeregowej. W bud. sieć jest stopniowo zredukowana na rury ocynk fi 32;	preizolacja	24
29	Skłodowskiej od D17		modernizacja odcinka sieci tradycyjnej. Sieć niskoparametrowa preizolowana, ul. Skłodowskiej D-1 do D-6 oraz K-81125 do K-81126	preizolacja	429
30	Skłodowskiej od D17		sieć centralnego ogrzewania niskoparametrowa od węzła D-17 do poszczególnych budynków ZŁACZN. 8-11	tradycja	1 541
31			sieć ciepłej wody użytkowej od węzła D-17 do poszczególnych budynków	tradycja	1 737
32	Sztukowskiego	12	Sieć c.w.u i cyrkulacji zasilającej budynku ul. Sztukowskiego 4-12, 14-16, 18-22; Gwarków 86-92	tradycja	215
33	Sztukowskiego	12	Sieć ciepła niskoparametrowa wraz z rozdzielaczami i armaturą 187 mb. Wykonana z rur stalowych czarnych, spawana. Prowadzona na ścianach budynków oraz w kanałach pomiędzy blokami	tradycja	187
34	Sztukowskiego	13	Sieć c.w.u i cyrkulacji zasilającej budynku ul. Budowniczych 71-77, 67-69, 63-65; Sztukowskiego 9-17, 19-21	tradycja	193
35	Sztukowskiego	13	Sieć ciepła niskoparametrowa wraz z rozdzielaczami i armaturą 194,5 mb. Wykonana z rur stalowych czarnych, spawana. Prowadzona na ścianach budynków oraz w kanałach pomiędzy blokami	tradycja	195
36	Sztukowskiego	5	Sieć c.w.u i cyrkulacji zasilającej budynku ul. Krupińskiego 1-5, 7-15; Budowniczych 79-83, 85-91; Sztukowskiego1-5	tradycja	280
37	Sztukowskiego	5	Sieć ciepła niskoparametrowa wraz z rozdzielaczami i armaturą 280 mb. Wykonana z rur stalowych czarnych, spawana. Prowadzona na ścianach budynków oraz w kanałach pomiędzy blokami	tradycja	280
38	Tysiąclecia	16	sieć niskoparametrowa dn 32 dł 27 mb, dn 25 dł. 15 mb - izolacja termaflex; rurociąg preizolowany 22/22Cu - flex dł. 4,5 mb	tradycja	47
sieć niskoparametrowa Suma					8 687